


ЛЕГЕНДА:

- 1. Временна ограда.
- 2. Вход, изход.
- 3. Нов водопровод
- 4. Багер.
- 5. Автосамосвал.
- 6. Камион с кран.
- 7. Контейнер за строителни отпадъци.
- 8. Знаци за безопасност на движението и табели с надпис "Внимание строителен обект !"

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1. Трасето на водопровода да се изпълни съгласно ситуацията от проекта по част ВнК.
- 2. Изкопите да се изпълнят вертикално като откосите са плътно укрепени.
- 3. По време на строителството изкопите да се оградят и сигнализират .
- 4. Временната ограда се разполага така, че платното за за движение е мин. 2.80м, а лентата за пешеходци мин. 0.80м.
- 5. Да не се оставят необезопасени отвори и откоси.
- 6. Да не се замърсява околното пространство.
- 7. Да се измиват гумите на колите, излизащи от обекта.
- 8. При необходимост да се насипва баластра .
- 9. Да се спазват всички изисквания на наредба No 2/2004 за за безопасни и здравословни условия на труд при СМР , ППСМР и др.
- 10. При необходимост, възушните кабели да се декабелизират от органите, които ги стопанисват, преди започване на строителството.
- 11. Работниците да носят предпазни каски , гумени ботуши , ръкавици и предпазни очила , а където е необходимо - предпазни колани.
- 12. Забранява се влизането на външни лица в работната зона на крана.
- 13. Забранява се едновременната работа на кран и багер . По време на работа с багер в близост до крана, стрелата на крана да се постави в странична позиция - да не се засича със кофата на багера.
- 14. Да се спазват всички изисквания за работа с кран.
- 15. За района на строителната площадка за всеки 500 м2 да има 1 бр. прахов пожарогасител 6 кг. и 1 бр. водопенен пожарогасител.
- 16. Преди започване на строителството е задължително техническия ръководител на обекта да извика представители на всички предприятия експлоатиращи подземни проводи, за уточняване на тяхното местоположение. В близост до тях да се работи внимателно на ръка.

Забележка:
Поради неясни очертания на пътя в подложката, елементите са показани условно, необходимо е да се спазват следните отстояния и подредба.



"ДЖЕНЕРИС" АД

ОБЕКТ:	„Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“, до съществуваща Помпена станция, напорен водопровод от Помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна“			
ЧАСТ:	ПБЗ и ВОД	ФАЗА:	ТП	
ЧЕРТЕЖ:	ВОД. Пресичане на път.			
Водещ пр.	инж. Г. Карамуков			
Проектант	инж. Г. Карамуков			
Управител	Г. Вълков			
Възложител	община Мадан			
			М	
			№ 02	
				2016 г.